



Nørrebroparken. Fase 3-3. Håndtering af muck og tunnelelementer. Dag og aften

Anlægsarbejde på Nørrebroparken (Nøp)

Støjbredelse fra:
Fase 3-3. Håndtering af muck og tunnelelementer. Dag og aften.

Scenario:
3x Portalkran (muck)
2x Gaffeltruck
Kildestyrke for ovenstående kilder, LWA=103 dB
baseret på overvågningsmålinger
1x Mørtelanlæg, LWA = 94 dB
1x Jordkørsel, LWA = 60,7 dB/m (4 pr. time)
1x Mucktog i hul, LWA = 100 dB (5 min pr. time)
1x Gravemaskine (lille), LWA = 100 dB
1x Tårnkran, LWA = 98 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB


Højest belastede facade: 62 dB(A)

Målforskel 1 : 3500




Facadestøjniveau

L_{Aeq}, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer



Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
: Bilag 001_Nøp.3-3 dag og aften
Dato : 07.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : JVM
Godk. : UVA